

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Pred/Resource Names
1	Voorbereiding/inventarisatie fase	8 days	Wed 1-2-17	Fri 10-2-17	
2	opstellen overeenkomst	3 days	Wed 1-2-17	Fri 3-2-17	
3	Inhoudelijk behoordelen overeenkomst	5 days	Mon 6-2-17	Fri 10-2-17	2
4	opdrachtverstekking	0 days	Fri 10-2-17	Fri 10-2-17	3
5	Ontwerptraject	175 days	Mon 13-2-17	Fri 13-10-17	
6	workshops	20 days	Mon 13-2-17	Fri 10-3-17	4 Coare Architectuur
7	opstellen beeld en kwaliteitsplan	25 days	Mon 13-2-17	Fri 17-3-17	4 Coare Architectuur
8	beeld en kwaliteitsplan toetsen aan PvE	15 days	Mon 20-3-17	Fri 7-4-17	7 Coare Realisatie
9	uitvoeren gebouwbeoordeling	15 days	Mon 27-2-17	Fri 17-3-17	Coare Realisatie
10	schetsontwerp	20 days	Mon 27-3-17	Fri 21-4-17	Coare Architectuur
11	opstellen kostenraming	5 days	Mon 17-4-17	Fri 21-4-17	Coare Architectuur
12	goedkeuring schetsontwerp	0 days	Fri 21-4-17	Fri 21-4-17	11 Gemeente Den Helder
13	voorlopig ontwerp	55 days	Mon 24-4-17	Fri 7-7-17	12 Coare Architectuur
14	kostenraming herzien o.b.v. voorlopig ontwerp	5 days	Mon 3-7-17	Fri 7-7-17	Coare Architectuur
15	goedkeuring voorlopig ontwerp	0 days	Fri 7-7-17	Fri 7-7-17	14 Gemeente Den Helder
16	definitief ontwerp	40 days	Mon 10-7-17	Fri 1-9-17	15 Coare Architectuur
17	kostenraming herzien o.b.v. definitief ontwerp	5 days	Mon 28-8-17	Fri 1-9-17	Coare Architectuur
18	goedkeuring definitief ontwerp	0 days	Fri 1-9-17	Fri 1-9-17	17 Gemeente Den Helder
19	technisch ontwerp	30 days	Mon 4-9-17	Fri 13-10-17	18 Coare Architectuur
20	kostenraming herzien o.b.v. technische ontwerp	5 days	Mon 9-10-17	Fri 13-10-17	Coare Architectuur
21	goedkeuring technisch ontwerp	0 days	Fri 13-10-17	Fri 13-10-17	20 Gemeente Den Helder
22	uitwerken huisvestingsscenario	25 days	Mon 20-3-17	Fri 21-4-17	9 Coare Realisatie
23	goedkeuring huisvestingsscenario	0 days	Fri 21-4-17	Fri 21-4-17	11 Gemeente Den Helder
24	Aanbestedingstraject	60 days	Mon 2-10-17	Fri 22-12-17	
25	opstellen aanbestedingsdocumenten	15 days	Mon 2-10-17	Fri 20-10-17	Coare Realisatie
26	opstellen leverancierslijst	5 days	Mon 2-10-17	Fri 6-10-17	Coare Realisatie
27	versturen aanbesteding	2 days	Mon 23-10-17	Tue 24-10-17	25 Coare Realisatie
28	rekentijd leveranciers	20 days	Wed 25-10-17	Tue 21-11-17	27 Coare Realisatie
29	indienen offertes	1 day	Wed 22-11-17	Wed 22-11-17	28
30	offertes inhoudelijk beoordelen	10 days	Thu 23-11-17	Wed 6-12-17	29 Coare Realisatie
31	presentatie aanbestedingsresultaat	1 day	Thu 7-12-17	Thu 7-12-17	30 Coare Realisatie
32	inhoudelijk aanbestedingsresultaat beoordelen	5 days	Fri 8-12-17	Thu 14-12-17	31 Gemeente Den Helder
33	besluitvorming (onomkeerbaar)	0 days	Thu 14-12-17	Thu 14-12-17	32 Gemeente Den Helder
34	gunning/contractering	6 days	Fri 15-12-17	Fri 22-12-17	33 Coare Realisatie
35	Realisatie traject	230 days	Mon 8-1-18	Fri 23-11-18	
36	bouwvoorbereiding	20 days	Mon 8-1-18	Fri 2-2-18	34
37	uitvoeringsfase	150 days	Mon 5-2-18	Fri 31-8-18	36 Coare Realisatie
38	oplevering	0 days	Fri 31-8-18	Fri 31-8-18	37 Coare Realisatie
39	oplossen opleverpunten	20 days	Mon 3-9-18	Fri 28-9-18	37
40	opstellen revisiedocumentatie	25 days	Mon 3-9-18	Fri 5-10-18	38
41	beoordelen revisiedocumentatie	15 days	Mon 3-10-18	Fri 19-10-18	39 Coare Realisatie
42	nazorg	60 days	Mon 3-9-18	Fri 23-11-18	38 Coare Realisatie

